

Aktueller Sachstand:
Tiefbaustand Ende September 2025: rd. 400 km

Ausbauetappe	Ausbaukennung	Verbandsgemeinde	Planung u. Vorbereitung	Tiefbau	Kabelziehen u. Montage	Buchbar für Kunde
1.	RLK-001	Aar-Einrich	Fertig	In Ausführung, 98% Fertig (geplanter Fertigstellung Q4 2025)	Q1 2026	Q1 2026
2.	RLK-002	Aar-Einrich	Fertig	In Ausführung, 98% Fertig (geplanter Fertigstellung Q4 2025)	Q1 2026	Q1 2026
3.	RLK-003	Diez	Fertig	Fertig	Fertig	Direkt
4.	RLK-004	Nastätten	Fertig	Fertig	Q4 2025	Q4 2025
5.	RLK-007	Bad Ems - Nassau	Fertig	Fertig	Q1 2026	Q1 2026
6.	RLK-005	Bad Ems - Nassau	Fertig	In Ausführung, 95% Fertig (geplanter Fertigstellung Q1 2026)	Q2 2026	Q2 2026
7.	RLK-006	Stadt Lahnstein	Fertig	Q1 2026 (fertigstellung geplant)	Q2 2026	Q2 2026
8.	RLK-009	Nastätten	Fertig	In Ausführung, 90% Fertig (geplanter Fertigstellung Q4 2025)	Q1 2026	Q1 2026
9.	RLK-008	Loreley	In Ausführung	Q2 2026 (fertigstellung geplant)	Q3 2026	Q3 2026
10.	RLK-010	Loreley	Fertig	In Ausführung. Fertig Q2 2026 (fertigstellung geplant)	Q3 2026	Q3 2026