

Aktueller Sachstand:

Tiefbaustand Marz 2026: rd. 423 km

	Ausbaubereich	Kommune	Planung u. Vorbereitung	Tiefbau	Kabelziehen u. Montage	Buchbar für Kunde
1.	RLK-001	Aar-Einrich	Fertig	Fertig	Fertig	Q1 2026
2.	RLK-002	Aar-Einrich	Fertig	Fertig	Fertig	Q1 2026
3.	RLK-003	Diez	Fertig	Fertig	Fertig	Direkt
4.	RLK-004	Nastätten	Fertig	Fertig	Fertig	Q4 2025
5.	RLK-007	Bad Ems - Nassau	Fertig	Fertig	Fertig	Q1 2026
6.	RLK-005	Bad Ems - Nassau	Fertig	Fertig	Q2 2026	Q2 2026
7.	RLK-006	Stadt Lahnstein	Fertig	In Ausführung, 86% Fertig Q2 2026 (Fertigstellung geplant)	Q3 2026	Q3 2026
8.	RLK-009	Nastätten	Fertig	In Ausführung, 98% Fertig	Q2 2026	Q2 2026
9.	RLK-008	Loreley	In Ausführung	In Ausführung, 30% Fertig Q2 2026 (Fertigstellung geplant)	Q3 2026	Q3 2026
10.	RLK-010	Loreley	Fertig	In Ausführung, 84% Fertig Q2 2026 (Fertigstellung geplant)	Q3 2026	Q3 2026