

Aktueller Sachstand:

Tiefbaustand Juli 2026: rd. 471 km

	Ausbaubereich	Kommune	Planung u. Vorbereitung	Tiefbau	Kabelziehen u. Montage	Buchbar für Kunde
1.	RLK-001	Aar-Einrich	Fertig	Fertig	Fertig	Direkt
2.	RLK-002	Aar-Einrich	Fertig	Fertig	Fertig	Direkt
3.	RLK-003	Diez	Fertig	Fertig	Fertig	Direkt
4.	RLK-004	Nastätten	Fertig	Fertig	Fertig	Direkt
5.	RLK-007	Bad Ems - Nassau	Fertig	Fertig	Fertig	Direkt
6.	RLK-005	Bad Ems - Nassau	Fertig	Fertig	Fertig	Direkt
7.	RLK-006	Stadt Lahnstein	Fertig	In Ausführung, 94% Fertig Q3 2026 (Fertigstellung geplant)	Q3 2026	Q4 2026
8.	RLK-009	Nastätten	Fertig	Fertig	Q3 2026	Q4 2026
9.	RLK-008	Loreley	Fertig	In Ausführung, 72% Fertig Q3 2026 (Fertigstellung geplant)	Q3-Q4 2026	Q4 2026
10.	RLK-010	Loreley	Fertig	In Ausführung, 92% Fertig Q3 2026 (Fertigstellung geplant)	Q3-Q4 2026	Q4 2026
11.	RLK 001-010	Nachtragsadressen	Vorbereitung	Vorbereitung	Q4 2026 - Q2 2027	Q4 2026 - Q2 2027